

Выполнение планов общестроительных работ ГУП "Инпредсервис" в многоквартирных домах: ул. Нахимова д.7 корп.2 лит.А, ул. Полозова д.19 лит.А, наб. Кутузова д.34 лит.А в 2017 году

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения	Отметка о выполнении
ул. Нахимова д. 7 корп. 2 лит. А			
1	техническое обслуживание инженерных сетей и технические осмотры	1-4 квартал 2017	выполнено (хоз. способ)
2	замена пакетников на расцепители (подъезды №1,2,3,4,5)	1-4 квартал 2017	выполнено (хоз. способ)
3	замена стояков ХВС и ГВС (л.к. № 2,3,4)	1-4 квартал 2017	выполнено (подряд)
4	штукатурные работы (крыша)	2 квартал 2017	выполнено (хоз. способ)
5	окраска входных и тамбурных дверей (подъезды №1,2,3,4,5)	3 квартал 2017	выполнено (хоз. способ)
6	установка доводчиков на тамбурные двери (подъезды №1,2,3,4,5)	3 квартал 2017	выполнено (хоз. способ)
7	ремонт ступеней и косметический ремонт л.к. №1 (1 этаж)	3 квартал 2017	выполнено (хоз. способ)
8	косметический ремонт л.к. №4 (1 этаж)	3 квартал 2017	выполнено (хоз. способ)
9	проектно-сметная документация, строительно-монтажные работы электроустановки по прокладке защитных проводников	4 квартал 2017	перенесено
10	выборочное оштукатуривание фасада - высотные работы	4 квартал 2017	выполнено вне плана (подряд)
11	замена канатов лифтов (подъезды №1,2)	4 квартал 2017	выполнено вне плана (подряд)
ул. Полозова д. 19 лит. А			
1	техническое обслуживание инженерных сетей и технические осмотры	1-4 квартал 2017	выполнено (хоз. способ)
2	косметический ремонт тамбура и л.к №2 (1 этаж)	1 квартал 2017	выполнено (хоз. способ)
3	установка маячков и мониторинг состояния несущих конструкций	2-3 квартал 2017	выполнено (подряд)
4	реконструкция контейнерной площадки	2-3 квартал 2017	выполнено (хоз. способ)
5	ремонт общедомового узла учета тепловой энергии (проектно-сметная документация, строительно-монтажные работы)	4 квартал 2017	выполнено частично (подряд)
6	разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт общедомового узла учета тепловой энергии	4 квартал 2017	выполнено (подряд)
7	проектно-сметная документация, строительно-монтажные работы электроустановки по прокладке защитных проводников	4 квартал 2017	перенесено
наб. Кутузова д. 34 лит. А			
1	техническое обслуживание инженерных сетей и технические осмотры	1-4 квартал 2017	выполнено (хоз. способ)
2	монтаж контроллеров (метеостанций) системы обогрева кровли	3 квартал 2017	перенесено
3	частичная замена греющего кабеля на крыше	3 квартал 2017	выполнено вне плана (хоз. способ)
4	ремонт дворовой территории (благоустройство двора)	3-4 квартал 2017	выполнено (подряд)
5	ремонт дворового фасада	3-4 квартал 2017	выполнено (хоз. способ)