

Выполнение планов общестроительных работ ГУП "Инпредсервис" в многоквартирных домах: ул. Нахимова д.7 корп.2 лит.А; ул. Полозова д.19 лит.А; наб. Кутузова д.34 лит.А в 2018 году

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения	Отметка о выполнении
ул. Нахимова д. 7 корп. 2 лит. А			
1	техническое обслуживание инженерных сетей, механизмов и технические осмотры	1-4 квартал 2018	выполнено (хоз. способ)
2	мелкий малярный ремонт (входы в лифты) в подъездах № 1,2,3,4,5	1 квартал 2018	выполнено (хоз. способ)
3	ремонт металлического потолка входных групп в нежилые помещения с лицевого фасада	2 квартал 2018	выполнено (хоз. способ)
4	обследование фасада	1 квартал 2018	выполнено (подряд)
5	паспорта фасадов	2 квартал 2018	не выполнено
6	ремонт козырьков входов (мягкая кровля) в подъездах № 1,2,3,4,5	3-4 квартал 2018	выполнено (хоз. способ)
7	замена окон на лестничной клетке в подъездах № 1,4	4 квартал 2018	выполнено (подряд)
ул. Полозова д. 19 лит. А			
1	техническое обслуживание инженерных сетей, механизмов и технические осмотры	1-4 квартал 2018	выполнено (хоз. способ)
2	оценка состояния двух лифтов	1 квартал 2018	выполнено вне плана (подряд)
3	замена слухового окна на чердаке	3 квартал 2018	выполнено (хоз. способ)
4	ремонт участка кровли (открытие портика) - высотные работы	3 квартал 2018	выполнено (хоз. способ)
5	ремонт ворот с окраской	1-2 квартал 2018	выполнено (хоз. способ)
6	выравнивание, устранение просадки плит площадки 1 этажа (подъезд № 2)	2 квартал 2018	выполнено (хоз. способ)
7	капитальный ремонт общедомового узла учета тепловой энергии	4 квартал 2018	выполнено (подряд)
наб. Кутузова д. 34 лит. А			
1	техническое обслуживание инженерных сетей, механизмов и технические осмотры	1-4 квартал 2018	выполнено (хоз. способ)
2	установка домофона на входную дверь в подъезд жилого флигеля	4 квартал 2018	выполнено (хоз. способ)
3	ремонт венчающего карниза	2 квартал 2018	перенесено
4	авторский надзор по ремонту венчающего карниза	2 квартал 2018	перенесено
5	частичный ремонт кровли с окраской (устранение графити)	3 квартал 2018	выполнено (хоз. способ)
6	ремонт цоколя (арка)	2 квартал 2018	выполнено (хоз. способ)