

**Выполнение плана работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по ул. Нахимова д. 7 корп. 2 лит. А в 2020 году**

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения	Отметка о выполнении	Стоимость
<b>ул. Нахимова д. 7 корп. 2 лит. А</b>				
1	технические осмотры конструкций и оборудования, техническое обслуживание инженерных сетей, механизмов и обеспечение работоспособности	1-4 квартал 2020	выполнено (хоз. способ)	200059,00
2	замена светильников у подъездов (1-5 подъезды)	2-4 квартал 2020	не выполнено (перенос на 2021 год)	
3	прокладка контура доп. уравнения потенциалов (1-5 подъезды)	1-4 квартал 2020	не выполнено (работа отложена, требуется проектное решение)	