

**Выполнение плана работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по ул. Полозова д. 19 лит. А в 2020 году**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование работ</b>	<b>Сроки выполнения</b>	<b>Отметка о выполнении</b>	<b>Стоимость</b>
1	технические осмотры конструкций и оборудования, техническое обслуживание инженерных сетей, механизмов и обеспечение работоспособности	1-4 квартал 2020	выполнено (хоз. способ)	81828,00
2	косметический ремонт помещения водомерного узла	1 квартал 2020	выполнено (хоз. способ)	6341,00
3	ремонт кровли эркера (лестничная клетка № 1)	3 квартал 2020	выполнено (хоз. способ)	54465,00
4	замена люминисцентных светильников на лестничных клетках	1-4 квартал 2020	не выполнено (перенос на 2021 год)	
5	косметический ремонт лестничной клетки № 1	4 квартал 2020	не выполнено (перенос на 2021 год)	