

Выполнение плана работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по ул. Нахимова д. 7 корп. 2 лит. А в 2021 году

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения	Отметка о выполнении	Стоимость
ул. Нахимова д. 7 корп. 2 лит. А				
1	технические осмотры конструкций и оборудования, техническое обслуживание инженерных сетей, механизмов и обеспечение работоспособности	1-4 квартал 2021	выполнено (хоз. способ)	1 008 582,00
2	замена светильников у подъездов (1-5 подъезды)	3 квартал 2021	выполнено (хоз. способ)	39 643,00
3	ремонт участка стены (у 5 подъезда)	2 квартал 2021	выполнено (хоз. способ)	70 627,00
4	замена входных наружных дверей в подъезды на утепленные металлические двери (1-5 подъезды)	3-4 квартал 2021	выполнено (подряд)	689 096,00
5	замена входных внутренних дверей в подъезды на металлопластиковые двери (1-5 подъезды)	3-4 квартал 2021	выполнено (подряд)	