

Выполнение плана работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по наб. Кутузова д. 34 лит. А в 2022 году

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения	Отметка о выполнении	Стоимость
1	технические осмотры конструкций и оборудования, техническое обслуживание инженерных сетей, механизмов и обеспечение работоспособности	1-4 квартал 2022	выполнено (хоз. способ)	208 862,00
2	утепление коммуникаций чердака	3 квартал 2022	выполнено (хоз. способ)	12 105,92
3	ремонт оградительной сетки на крыше	3 квартал 2022	выполнено (хоз. способ)	10 453,83
4	ремонт откосов арки	3 квартал 2022	не выполнено (хоз. способ)	
5	частичный ремонт низа плиты и торца балкона во дворе	3 квартал 2022	не выполнено (хоз. способ)	