

Выполнение плана работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по ул. Нахимова д. 7 корп. 2 лит. А в 2022 году

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения	Отметка о выполнении	Стоимость
ул. Нахимова д. 7 корп. 2 лит. А				
1	технические осмотры конструкций и оборудования, техническое обслуживание инженерных сетей, механизмов и обеспечение работоспособности	1-4 квартал 2022	выполнено (хоз. способ)	1 186 896,00
2	утепление коммуникаций чердака	2-4 квартал 2022	не выполнено (хоз. способ)	
3	замена трансформаторов на освещение подвала	1 квартал 2022	не выполнено (хоз. способ)	
4	замена светильников на чердаке на светодиодные	2 квартал 2022	выполнено (хоз. способ)	66 784,44
5	замена почтовых ящиков в 1-5 подъездах	3-4 квартал 2022	не выполнено (хоз. способ)	
6	этажные указатели лифтовых холлов	3-4 квартал 2022	не выполнено (хоз. способ)	
7	мониторинг и демонтаж отслоения облицовочной плитки на фасаде здания	3-4 квартал 2022	не выполнено (хоз. способ)	