

**Выполнение плана работ по содержанию и текущему ремонту общедомового имущества в многоквартирном доме по наб. Кутузова д. 34 лит. А  
в 2019 году**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование работ</b>	<b>Сроки выполнения</b>	<b>Отметка о выполнении</b>	<b>Стоимость</b>
	<b>наб. Кутузова д. 34 лит. А</b>			
1	техническое обслуживание инженерных сетей, механизмов и технические осмотры	1-4 квартал 2019	выполнено (хоз. способ)	214365,21
2	ремонт лестницы жилого флигеля	1-4 квартал 2019	выполнено (хоз. способ)	175108,29
3	замена трансформаторов тока	1-2 квартал 2019	выполнено (хоз. способ)	69436,88
4	ремонт венчающего карниза	4 квартал 2019	выполнено (подряд)	283562,00