

**Выполнение плана работ по содержанию и текущему ремонту общедомового имущества в многоквартирном доме по ул. Нахимова д. 7 корп. 2 лит. А в 2019 году**

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения	Отметка о выполнении	Стоимость
<b>ул. Нахимова д. 7 корп. 2 лит. А</b>				
1	техническое обслуживание инженерных сетей, механизмов и технические осмотры	1-4 квартал 2019	выполнено (хоз. способ)	577955,60
2	восстановительный косметический ремонт лестничной клетки № 1, № 4 после замены окон	1 квартал 2019	выполнено (хоз. способ)	383597,45
3	замена электропроводки на лестничных клетках (1-5 подъезды)	1-2 квартал 2019	выполнено (хоз. способ)	155063,00
4	прокладка контура доп.уравнения потенциалов (1-5 подъезды)	1-4 квартал 2019	не выполнено (перенос на 2020 год)	
5	монтаж контура заземления (3 подъезд)	2 квартал 2019	выполнено (хоз. способ)	28905,00